

Số: /KL-TTTH

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra việc đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với Dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) do Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định thanh tra số 2439/QĐ-TTTH ngày 30/09/2024 của Chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa về thanh tra việc đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với Dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) do Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, báo cáo giải trình của đơn vị được thanh tra và tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; Chánh Thanh tra tỉnh Kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Dự án Đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (giai đoạn 1) (gọi tắt là dự án) được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 17/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 5,293km, trong đó: Đoạn từ Km0+00 - Km1+552,20 và Km3+669,94 - Km5+293,56 chiều rộng mặt đường 8m; Đoạn Km1+552,20 - Km3+669,94 chiều rộng mặt đường là 21m, dải phân cách giữa 1,5m; công trình thoát nước bê tông và bê tông cốt thép; tổng mức đầu tư 247,95 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025.

Liên danh Công ty cổ phần Đông Bắc - Công ty cổ phần xây dựng Tiên Đạt là đơn vị trúng thầu xây lắp, với giá trị hợp đồng là 169,5 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, dự án đang trong quá trình thi công, đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

I. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; việc khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

1. Chủ trương đầu tư và quy hoạch liên quan đến thực hiện dự án

Dự án được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 17/7/2021, cụ thể: tổng mức đầu tư 254 tỷ đồng, trong đó: ngân sách tỉnh 127 tỷ đồng; ngân sách huyện Thạch Thành và các nguồn huy động hợp pháp khác 127 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025.

Việc đầu tư dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân đã được phê duyệt tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày

12/7/2013 của UBND tỉnh.

Kiểm tra cho thấy:

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công năm 2014.

2. Việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Ngày 20/8/2021, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành ban hành Quyết định số 31/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập BCNCKT dự án. Chủ đầu tư đã tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Công ty CP tư vấn xây dựng và thương mại Đại Việt là đơn vị trúng thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, với giá trị gói thầu 1.752.517.000 đồng.

Kiểm tra cho thấy:

- Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 (Tư vấn lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập BCNCKT), chủ đầu tư đăng tải chậm so với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng khảo sát tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, cụ thể: chưa lập phương án kỹ thuật khảo sát lập biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường.

3. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án

Trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Văn bản số 939/SGTVT-TĐKHKT ngày 03/3/2022 của Sở GTVT, ngày 14/3/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 912/QĐ-UBND phê duyệt dự án, cụ thể: tổng mức đầu tư 247.949.560.000 đồng, gồm: ngân sách tỉnh 127 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách huyện Thạch Thành và các nguồn huy động hợp pháp khác thực hiện.

Kiểm tra cho thấy: việc lập, thẩm định phê duyệt Dự án cơ bản đảm bảo quy định theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế xây dựng và dự toán

Ngày 30/8/2022, Sở Giao thông Vận tải ban hành Văn bản số 4616/SGTVT-TĐKHKT thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; đến ngày 10/9/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành ban hành Quyết định số 173/QĐ-BQLDA phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán dự án, với tổng mức đầu tư 185.863.293.000 đồng, gồm:

Chi phí xây dựng 158.162.974.000 đồng và các chi phí liên quan.

Kiểm tra cho thấy: Việc lập dự toán và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án cơ bản tuân thủ về kết cấu chi phí quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót phải kiến nghị xử lý, cụ thể:

- Kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán với số tiền: 246.734.240 đồng, do tính sai tăng tiền thuế GTGT trong chi phí quản lý dự án. Kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp với số tiền 169.370.813 đồng do thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tính toán không chính xác khối lượng vận chuyển đất đắp đi và tính trùng khối lượng đắp nền phân công hợp và mặt đường.

- Kiến nghị khác: Bổ sung thủ tục pháp lý trước khi thực hiện đối với công việc xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công với số tiền 388.819.000 đồng, do dự toán chi tiết đang xác định trên cơ sở khái toán theo Quyết định 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng (phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án), chủ đầu tư chưa lập dự toán chi tiết, trình thẩm định, được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

II. Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành được UBND huyện Thạch Thành thành lập theo quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 14/03/2017, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo thu chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành có tư cách pháp nhân có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành thực hiện các chức năng theo quy định tại Khoản 2, Điều 63 Luật Xây dựng; Khoản 3 điều 17 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 2 điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành đã được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng Số THH-00054651 “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông/Hạng III” kèm theo Quyết định số 3355/QĐ- SXD ngày 24/5/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Kiểm tra cho thấy:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư Dự án tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 14/3/2022; Chủ đầu tư lựa chọn hình thức tự quản lý dự án là đảm bảo theo quy định tại Điều 23 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ đầu tư đã thực hiện công tác quản lý, điều hành đầu tư và xây dựng, tổ chức triển khai về cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 15/2021/ND-CP về quản lý dự án đầu tư.

III. Việc thực hiện pháp luật về đấu thầu

1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Văn bản số 2114/SKHĐT-TĐ ngày 17/3/2022 và Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 08/4/2022.

Kiểm tra cho thấy: việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định theo Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, dự án có 15 gói thầu, gồm: 10 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu và 05 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, cụ thể:

a) Đối với 10 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, gồm:

Gói thầu số 01 “Tur vản lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC - DT”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty cổ phần công nghệ Việt Đức là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 29.756.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 02 “Tur vản lập HSMT và đánh giá HSĐT các gói thầu tur vản”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty cổ phần Trường Phát 36 là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 47.154.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 04 “Lập hồ sơ thiết kế, thi công cắm cọc GPMB”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Thành An là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 451.049.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 05 “Thẩm tra TKBVTC-DT”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VinaSean là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 236.215.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 06 “Khảo sát lập phương án kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Lữ đoàn 299/Quân đoàn 1 (nay là Lữ đoàn 299/Quân đoàn 12) là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 36.820.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 07 “Rà phá bom mìn, vật nổ”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Lữ đoàn 299/Quân đoàn 1 (nay là Lữ đoàn 299/Quân đoàn 12) là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 817.062.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 08 “Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ”: Hình thức chỉ định

thầu rút gọn; Công ty TNHH MTV xử lý bom mìn vật nổ 319 là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 25.712.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 09 “Tur vận lập HSDT và đánh giá HSDT gói thầu thi công”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty cổ phần Trường Phát 36 là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 100.000.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 12 “Lập kế hoạch bảo vệ môi trường”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty TNHH MTV Thịnh An là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 198.000.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

Gói thầu số 15 “Tur vận giám sát môi trường”: Hình thức chỉ định thầu rút gọn; Công ty TNHH MTV Thịnh An là đơn vị được chỉ định thầu, giá gói thầu 178.920.000 đồng; hợp đồng trọn gói.

- **Kiểm tra cho thấy:** quy trình chỉ định thầu cơ bản đảm bảo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

b) Đối với 05 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước:

- Gói thầu số 03 “Tur vận khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình”: đơn vị trúng thầu là Công ty CP tư vấn Xây dựng và Thương mại Đại Việt. Hợp đồng trọn gói số 25/2022/HĐTV ngày 03/6/2022, với giá trị hợp đồng 2.731.356.000 đồng.

- Gói thầu số 10 “Thi công xây dựng (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông và bảo hiểm công trình)”: đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty cổ phần Đông Bắc - Công ty cổ phần xây dựng Tiên Đạt. Hợp đồng đơn giá điều chỉnh số 39/2022/HĐXD ngày 14/12/2022, với giá trị hợp đồng 169.513.258.000 đồng.

- Gói thầu số 11 “Giám sát thi công công trình”: đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Dinh. Hợp đồng trọn gói số 68/2022/HĐ-TVGS ngày 25/11/2022, với giá trị hợp đồng 2.522.607.000 đồng.

- Gói thầu số 13 “Hoàn trả hạ tầng kỹ thuật”: Hình thức Chào hàng cạnh tranh trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ: Chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 15 “Kiểm toán độc lập”: Hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ: Chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu.

Kiểm tra cho thấy: trình tự thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cơ bản đảm bảo quy định tại Điều 26, 27, 28, 29, 30, 31 Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, còn một số khuyết điểm, vi phạm sau:

- Nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế gói thầu số 3 áp dụng hợp đồng trọn gói chưa quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số, khối lượng công việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật

Đấu thầu năm 2013.

- Nội dung hợp đồng gói thầu xây lắp chưa quy định cụ thể về điều khoản thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

IV. Việc thi công xây dựng công trình

1. Dự án đang trong quá trình thi công, giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm thanh tra, cụ thể:

- Công ty cổ phần Đông Bắc (đại diện liên danh): Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm thanh tra đạt 43.226.997.000/84.758.817.000 đồng, tương ứng 51% giá trị hợp đồng.

- Công ty cổ phần xây dựng Tiến Đạt: Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm thanh tra đạt 44.072.309.000/84.754.441.000 đồng, tương ứng 52% giá trị hợp đồng.

2. Giá trị nghiệm thu thanh toán đến thời điểm thanh tra là: 67.805.303.000 đồng, đạt khoảng 52% giá trị hợp đồng.

3. Giá trị giải ngân đến thời điểm thanh tra là: 53.929.467.000 đồng.

Qua kiểm tra cho thấy:

- UBND huyện Thạch Thành thực hiện công tác GPMB chậm, dẫn đến Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn công; không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.

- Nhật ký thi công chưa phản ánh đầy đủ các nội dung (diễn biến điều kiện thi công, thiết bị huy động để thực hiện thi công tại công trường, các công việc xây dựng được nghiệm thu hằng ngày trên công trường) theo quy định tại Phụ lục II-A Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu. Nhà thầu chưa lập các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn và yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật xây dựng 2014.

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

1. Về ưu điểm

- Trình tự, thủ tục đầu tư cơ bản đảm bảo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng. Việc đầu tư dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Thạch Thành.

- Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án; lựa chọn hình thức quản lý dự án cơ bản đảm bảo theo quy định.

2. Về khuyết điểm, vi phạm

2.1. Việc khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng khảo sát tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ

2.2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán còn một số khuyết điểm, sai phạm phải kiến nghị xử lý, gồm: Kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán tiền thuế GTGT của chi phí QLDA với số tiền: 246.734.240 đồng, kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng xây lắp với số tiền 169.370.813 đồng.

- Chủ đầu tư chưa lập dự toán chi tiết, trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện đối với công việc xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công với số tiền 388.819.000 đồng.

2.3. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng

- Chủ đầu tư đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 chậm so với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Nội dung hợp đồng gói thầu số 3 chưa quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số, khối lượng công việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Nội dung hợp đồng gói thầu xây lắp chưa quy định cụ thể về điều khoản thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

2.4. Việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán

- UBND huyện Thạch Thành thực hiện công tác GPMB chậm, dẫn đến Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Các bản vẽ hoàn công không ghi ngày, tháng, thời điểm nghiệm thu, hoàn

công; không lập các bản vẽ hoàn công đối với phần hạng mục bị che khuất trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo.

- Nhật ký thi công chưa phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định tại Phụ lục IIA Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ; một số biên bản nghiệm thu công việc không ghi số biên bản, ngày tháng nghiệm thu và khối lượng được nghiệm thu. Nhà thầu chưa lập đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật xây dựng 2014.

3. Trách nhiệm

Để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra, trách nhiệm thuộc về: UBND huyện, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát.

II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2024 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Thương thảo với đơn vị thi công điều chỉnh hợp đồng giảm giá trị xây lắp với giá trị 169.370.813 đồng; thực hiện kiến nghị giảm trừ tiền thuế GTGT của chi phí QLDA với số tiền 246.734.240 đồng khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Lập dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi thực hiện đối với công việc xây dựng trạm biến áp phục vụ thi công với số tiền 388.819.000 đồng.

- Phối hợp với các nhà thầu khẩn trương thực hiện các phần việc trong hợp đồng, thi công hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

- Về công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường: Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công nghiêm túc tuân thủ biện pháp ATGT bố trí đủ người điều tiết giao thông, bổ sung biển báo, biển cảnh báo, cọc tiêu, dây phản quang đảm bảo an toàn giao thông, bố trí công nhân vệ sinh môi trường thu gom vật liệu rơi vãi, xe tưới nước đảm bảo vệ sinh, môi trường.

- Do khối lượng thi công xây lắp mới đạt 52% giá trị hợp đồng, Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra theo dự toán được duyệt. Trong các bước thi công công trình tiếp theo đề nghị Chủ đầu tư cùng nhà thầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế chỉ đạo nhà thầu thi công, thi công theo đúng thiết kế bản vẽ được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời căn cứ khối lượng thi công thực tế thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị hoàn thành của dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối với UBND huyện Thạch Thành

- Đẩy nhanh tiến độ GPMB để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị xây lắp theo tiến độ và kế hoạch thi công công trình.

- Bố trí đủ nguồn vốn đối ứng của địa phương theo đúng quy định của dự án đầu tư.

- Chỉ đạo Ban QLDA tổ chức thực hiện kết luận và kiến nghị đã được chỉ ra tại văn bản này.

3. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND và Ban QLDA huyện Thạch Thành thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

III. CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

Việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra CP (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBKT Tỉnh ủy (để ph/h);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (để ph/h);
- UBND huyện Thạch Thành (để th/h);
- Phòng XLSTT, Phòng TTPCTNTC (để th/h);
- Lưu VP, ĐTTr.

**KT. CHÁNH TRANH TRA
PHÓ CHÁNH TRANH TRA
PHỤ TRÁCH**

Trương Nho Tự

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ

DỰ ÁN: ĐƯỜNG TRÁNH THỊ TRẤN KIM TÂN, HUYỆN THẠCH THÀNH (GIAI ĐOẠN 1)
(Ban hành kèm theo Kết luận số /KL-TTTH ngày tháng 11 năm 2024 của Thanh tra tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng			Đơn giá (đơn vị: đồng)			Thành tiền
			Hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch	Hợp đồng	Kiểm tra	Chênh lệch	
I	Kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt QT							246.734.240	
1	Chi phí quản lý dự án (bỏ thuế VAT)	khoản	1			2.714.076.638	2.467.342.398	246.734.240	
II	Kiến nghị bổ sung thủ tục pháp lý							388.819.000	
1	Chi phí trạm biến áp phục vụ thi công (dự toán đang áp dụng phương pháp khái toán sơ bộ, chưa lập dự toán chi tiết, trình thẩm định, phê duyệt làm căn cứ thực hiện theo khoản 6 Điều 12 Nghị định 10/2021/NĐ-CP)	khoản	1			388.819.000		388.819.000	
III	Kiến nghị điều chỉnh giảm giá trị HD xây lắp							169.370.813	
1	Vận chuyển đất cấp I đổ đi (giảm trừ KL tận dụng đắp dải phân cách giữa)	100m3	816,843		5,8591	2.410.225		14.121.749	
2	Giảm trừ KL chiếm chỗ phần cống hộp và nền mặt đường								
3	Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95	100m3	1714,7398		22,77	1.397.232		31.808.965	
4	Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98	100m3	179,7606		1,9009	1.704.798		3.240.651	
5	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên dày 28cm	100m3	243,5395		0,9348	44.299.346		41.411.029	
6	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới dày 30cm	100m3	258,3412		1,8964	41.546.309		78.788.420	