

## KẾT LUẬN

### **Thanh tra việc đầu tư xây dựng Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư**

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-TTTH ngày 20/01/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc đầu tư xây dựng Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và báo cáo giải trình của đơn vị được thanh tra và tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

#### **A. KHÁI QUÁT CHUNG**

Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn<sup>1</sup> làm chủ đầu tư, với mục tiêu:

- Sửa chữa, khắc phục các sự cố đê điều, xử lý các trọng điểm xung yếu sau mùa lũ, bão hàng năm. Tu bổ, củng cố, nâng cấp các tuyến đê sông nhằm đảm bảo an toàn chống lũ thiết kế và chủ động trong công tác phòng chống lụt bão. Xây dựng mới kè bảo vệ bờ sông và các cống dưới đê tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước trong vùng dự án.

- Tiểu dự án có 08 hạng mục công trình (gồm: Cống Bảy Mẫu tại K31+515 đê tả Lèn; Cống Tây tại K10+263 đê tả Lèn; Cống Sen Trì tại K20+450 đê hữu Lèn; Xây dựng kè bảo vệ đê đoạn từ K21+550 -:- K21+820 đê tả Lèn; Xây dựng kè bảo vệ đê đoạn từ K2+550 -:- K2+692 đê tả Chu; Gia cố mặt đê đoạn từ K36 -:- K36+300 đê hữu Mã; Tu bổ, nâng cấp đê, làm đường hành lang chân đê đoạn từ K48+500 -:- K50+000 đê hữu Chu; Hoàn thiện mặt cắt đê đoạn từ K16+742 -:- K18+142 đê hữu Lèn), xây dựng trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa và 04 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Thọ Xuân.

Loại công trình đê điều, đê cấp I, II, III. Nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

Giá trị dự toán công trình sau điều chỉnh, bổ sung: 35.000.000.000 đồng, trong đó: Chi phí xây dựng + thiết bị + cấp quyền khai thác mỏ: 29.918.276.000

<sup>1</sup> Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn viết tắt là Sở NN&PTNT

đồng.

Công trình đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 605/QĐ-PCTT-KHHT ngày 28/12/2021 của Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai; Giá trị quyết toán: 34.655.326.000 đồng, trong đó: Chi phí xây dựng + thiết bị + cấp quyền khai thác mỏ: 29.733.245.000 đồng.

## **B. KẾT QUẢ THANH TRA**

### **I. Việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; phê duyệt, điều chỉnh kế bản vẽ thi công - dự toán**

Ngày 24/7/2020, Sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 358/QĐ-SNN&PTNT phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa (*gọi tắt là Tiểu dự án*);

Ngày 11/8/2020, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 3087/QĐ-BNN-PCTT phê duyệt dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán<sup>2</sup> và điều chỉnh giá gói thầu dự án.

Ngày 22/9/2020, Sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 500/QĐ-SNN&PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Khảo sát, lập TK BVTC - DT Tiểu dự án. Đơn vị trúng thầu: Liên danh Trung tâm chính sách kỹ thuật và Kỹ thuật phòng chống thiên tai và Công ty TNHH tư vấn xây dựng hạ tầng Nông nghiệp nông thôn.

Ngày 28/9/2020, Sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 516/QĐ-SNN&PTNT phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng TK BVTC - DT.

Ngày 07/10/2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa<sup>3</sup> (*đơn vị nhận ủy thác QLDA*) có Văn bản số 55/TB-BQLDANN về việc thông báo chấp thuận nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn TK BVTC - DT Tiểu dự án.

Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt tại quyết định số 4144/QĐ-BNN-PCTT ngày 21/10/2020; được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TK BVTC - DT xây dựng công trình tại Quyết định số 4846/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Quyết định số 174/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/4/2021 và Quyết định số 202/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/5/2021 của Sở NN&PTNT.

Ngày 30/11/2020, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT có Văn bản số 70/TB-BQLDANN về việc thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ TK BVTC - DT Tiểu dự án.

<sup>2</sup> Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán viết tắt là TK BVTC - DT

<sup>3</sup> Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa viết tắt là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT

***Kiểm tra cho thấy:***

- Chủ đầu tư thực hiện các bước về khảo sát theo quy định tại mục III, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ; nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, phạm vi hoạt động phù hợp với công việc thực hiện; chủ nhiệm khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, lĩnh vực hành nghề được cấp phù hợp với công việc đảm nhận.

- Tuy nhiên, đơn vị tư vấn lập TK BVTC - DT chưa tối ưu phương án thiết kế, tính toán chưa đầy đủ khối lượng công việc, nên phải điều chỉnh, bổ sung TK BVTC - DT trong quá trình thực hiện dự án.

**II. Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án**

Ngày 01/3/2017, Sở NN&PTNT Thanh Hóa và Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Thanh Hóa ký Hợp đồng ủy thác về việc thực hiện quản lý dự án và các nhiệm vụ khác đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Ngày 17/7/2020, tại Phụ lục hợp đồng ủy thác lần 08, Sở NN&PTNT ủy thác Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư để triển khai, thực hiện tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020, do Sở NN&PTNN làm chủ đầu tư.

- Theo quyết định thành lập, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Thanh Hóa thực hiện các chức năng theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

- Ngày 22/7/2020, Giám đốc Ban QLDA ban hành Quyết định số 155/QĐ-BQLDANN về việc giao nhiệm vụ cho phòng Điều hành dự án 2 tổ chức thực hiện Tiểu dự án.

***Kiểm tra cho thấy:*** Chủ đầu tư thực hiện trình tự, nội dung ủy thác quản lý dự án theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và Điều 66 Luật Xây dựng năm 2014.

**III. Việc thực hiện quy định pháp luật về lựa chọn nhà thầu****1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư**

Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu với gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi; gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Nhà thầu được chỉ định gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng hạ tầng Nông nghiệp Nông thôn. Giá trị hợp đồng: 308.577.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

Nhà thầu được chỉ định gói thầu Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi là Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai. Giá trị hợp đồng: 236.167.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

## **2. Giai đoạn thực hiện đầu tư**

Theo quyết định số 2619/QĐ-BNN-PCTT ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4144/QĐ-BNN-PCTL ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 4846/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 07 gói thầu, trong đó: 04 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; 02 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và 01 gói thầu tự thực hiện, cụ thể:

### **2.1. Đối với 04 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn**

a) *Gói thầu số 3:* Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT. Nhà thầu được chỉ định là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Huy Hoàng; giá hợp đồng: 98.951.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

b) *Gói thầu số 4:* Kiểm toán công trình. Nhà thầu được chỉ định là Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam; giá trị hợp đồng 198.457.000đ, hình thức hợp đồng trọn gói.

c) *Gói thầu số 6:* Bảo hiểm công trình. Nhà thầu được chỉ định là Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Giá hợp đồng: 297.790.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

d) *Gói thầu số 7:* Lập kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đất số 78, núi Ngăn, xã Quang Lộc. Nhà thầu được chỉ định là Công ty TNHH Tư vấn môi trường Phú Quý. Giá hợp đồng: 174.429.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

### **2.2. Đối với 02 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước**

a) *Gói thầu số 1:* Khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Hồ sơ mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 14/8/2020 và đóng thầu ngày 03/9/2020. Trên cơ sở báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 10/BCĐGKT-HH ngày 08/9/2020 và báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính số 12/BCĐGTC-HH ngày 14/9/2020 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Huy Hoàng; ngày 22/09/2020, Giám đốc sở NN&PTNT ban hành Quyết định số 500/QĐ-SNN&PTNN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh

Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng hạ tầng Nông nghiệp Nông thôn. Giá trị hợp đồng 1.963.940.000 đồng, hình thức hợp đồng trọn gói.

*b) Gói thầu số 5:* Thi công xây lắp Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Hồ sơ mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 16/11/2020 và đóng thầu ngày 07/12/2020. Trên cơ sở báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật ngày 09/12/2020 và báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính ngày 10/12/2020 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng hạ tầng Huy Hoàng; ngày 16/12/2020, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa ban hành Quyết định số 959/QĐ-SNN&PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa - Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa - CTCP. Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh, bổ sung: 29.918.091.000 đồng, hình thức hợp đồng đơn giá cố định. Thời gian thực hiện từ 18/12/2020 đến trước ngày 31/5/2021.

### **2.3. Gói thầu tự thực hiện**

*Gói thầu số 2:* Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị. Đơn vị thực hiện là Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT. Giá trị gói thầu: 649.365.000đ.

#### ***Kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, cho thấy:***

- Việc thực hiện quy trình chỉ định thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước của các gói thầu cơ bản đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT đảm bảo điều kiện tự thực hiện gói thầu tư vấn giám sát theo quy định tại Điều 25 Luật Đấu thầu năm 2013. Tuy nhiên, trình tự thực hiện chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

### **IV. Việc thi công xây dựng, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành**

Ngày 17/12/2020, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT ban hành Công văn số 1090/BQLDANN-DDHDA2 thông báo triển khai thi công các hạng mục công trình đến các đơn vị liên quan.

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT đã chấp thuận các nội dung do nhà thầu thi công trình như: Kế hoạch tổ chức thí nghiệm; Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công; Kế hoạch kiểm soát chất lượng; Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng; Biện pháp thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện điều chỉnh, bổ sung TK BVTC - DT xây dựng công trình tại các hạng mục: Hoàn thiện mặt cắt đê đoạn từ K16+742 -:- K18+142 đê hữu Lèn; Tu bổ, nâng cấp đê, làm đường hành lang chân đê đoạn từ K48+500 -:- K50+000 đê hữu Chu; Cống Tây tại K10+263 đê tả Lèn.

08 hạng mục công trình được thi công hoàn thành đúng thời hạn trong hợp đồng. Công trình được Chủ đầu tư cùng các bên liên quan nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/6/2021. Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 605/QĐ-PCTT-KHTT ngày 28/12/2021. Giá trị quyết toán: 34.655.326.000 đồng, trong đó: Chi phí xây dựng + thiết bị + cấp quyền khai thác mỏ: 29.733.245.000 đồng.

### ***Kiểm tra cho thấy:***

Hồ sơ thẩm định TK BVTC - DT điều chỉnh, bổ sung được thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 37, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT và đơn vị thi công chưa thỏa thuận thống nhất về mẫu Nhật ký thi công theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Có tập Bản vẽ thiết kế hạng mục công trình được thẩm định thiếu mục lục bản vẽ; một số Bản vẽ hoàn công không ghi ngày tháng năm hoàn thành công việc.

- Qua kiểm tra phát hiện tại 03 hạng mục đã nghiệm thu, phê duyệt quyết toán sai tăng với giá trị là 22.783.000 đồng. Cụ thể: Dự toán tính sai số học khối lượng san bê tông phá dỡ tại bãi thải của hạng mục Cống Sen Trì tại K20+450 đê hữu Lèn, giá trị 5.016.000 đồng; thi công CPĐD tại dốc phía đồng vị trí K17+921 chưa đảm bảo theo thiết kế của hạng mục hoàn thiện mặt cắt đê đoạn từ K16+742 -:- K18+142 đê hữu Lèn, giá trị 5.105.000 đồng; Thi công rãnh nước chưa đảm bảo theo thiết kế của hạng mục tu bổ, nâng cấp đê, làm đường hành lang chân đê đoạn từ K48+500 -:- K50+000 đê hữu Chu, giá trị 12.662.000 đồng.

## **C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ**

### **I. Kết luận**

#### **1. Ưu điểm**

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện cơ bản đảm bảo các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng.

Dự án hoàn thành đúng thời hạn ký kết trong hợp đồng thi công, đạt được mục tiêu dự án đề ra, thuận lợi cho việc phòng chống thiên tai, hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt người dân trong phạm vi của dự án.

## **2. Khuyết điểm, vi phạm**

### *2.1. Việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán*

Đơn vị tư vấn lập TK BVTC - DT chưa tối ưu phương án thiết kế, tính toán chưa đầy đủ khối lượng công việc, nên phải điều chỉnh, bổ sung TK BVTC - DT trong quá trình thực hiện dự án.

### *2.2 Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu*

Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tự thực hiện gói thầu tư vấn giám sát, nhưng quy trình thực hiện chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

### *2.3 Việc thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán*

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT và đơn vị thi công chưa thỏa thuận thống nhất về mẫu Nhật ký thi công theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Có tập Bản vẽ thiết kế hạng mục công trình được thẩm định thiếu mục lục; một số Bản vẽ hoàn công không ghi ngày tháng năm hoàn thành công việc.

- 03 hạng mục công trình đã nghiệm thu, thanh quyết toán sai tăng với giá trị là 22.783.000 đồng (theo quyết định xử lý, đơn vị đã nộp đủ số tiền trên về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc nhà nước tỉnh).

Khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Sở NN&PTNT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa), Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế.

## **II. Kiến nghị**

### **1. Đối với Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT**

Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đối với những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/3/2025 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

### **2. Đối với Sở NN&PTNT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa)**

Thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra.

### **3. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh**

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

### **III. Việc công khai kết luận thanh tra**

Việc công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ:

- Công khai trước đối tượng thanh tra.
- Công khai toàn văn kết luận thanh tra trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBKT TU (ph/h);
- Ban Nội chính TU (ph/h);
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (t/h);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT (t/h);
- Phòng XLSTT; Phòng TTQGKNTC2;
- Lưu: VP, ĐTT.

**KT. CHÁNH TRANH TRA  
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

**Trương Nho Tự**